

Verslag derde bijeenkomst belangengroep land- en tuinbouw

Datum: 11 november 2013 van 19.00 tot 20.30 uur

Aanwezig: Marcel Tabbers, Riny van Deursen, Martin Dijkema en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Guus Hendrickx, Geert Rutten, Wil Bovee, John Tobben, Thijs van Kempen, Thijs van Dijk en Tom Derikx
Afwezig: Bram Derikx en Bert Vergoossen (m.k.) en Edwin Michiels en Paul Litjens

Opening

Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de derde bijeenkomst van de belangengroep land- en tuinbouw.

Verslag vergadering 27 augustus 2013

Naar aanleiding van het verslag komen de volgende punten aan de orde:

- Natuurbeheer: Provincie kan hierover nog geen duidelijkheid c.q. informatie verstrekken. Dit komt op een later moment terug op de agenda van deze belangengroep.
- Punt m.b.t. landbouwverbeterende maatregelen komt bij agendapunt 4 aan bod.
- De plankaart zal per post worden toegestuurd aan Wil Bovee en Thijs van Dijk. **Actie: Marcel**

Toelichting archeologisch onderzoek door Martin Dijkema, projectleider conditionering Ooijen-Wanssum

Door Martin wordt een toelichting gegeven op het archeologisch onderzoek. Voor grote projecten als Ooijen-Wanssum is de Wet op Archeologisch Monumentenzorg van toepassing. In dit kader dienen een aantal fasen te worden doorlopen: 1) bureau onderzoek, 2) verkennend onderzoek, 3) karterend onderzoek (detailkartering d.m.v. handboringen), 4) waarderendonderzoek (proefsleuven), 5) het nemen van selectiebesluiten door het bevoegd gezag (in dit geval Provincie Limburg), 6) wel/niet opgraven / archeologische begeleiding. De voorkeur heeft het behoud in de bodem van archeologische waarden. De diepte en locatie van de onderzoeken zijn gebaseerd op de diepte van het grondverzet en de plaats waar maatregelen zijn voorzien.

Door de Provincie Limburg zijn initiatieven genomen om tot slimmere onderzoeksmethoden te komen door archeologie in relatie tot de landschapsvorming te benaderen. Dit geeft een verbeterd verwachtingenpatroon door het uitvoeren van gericht onderzoek. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een pilot voor deze beleidsontwikkeling.

Inmiddels heeft voor Ooijen-Wanssum een Verkenning-plus plaatsgevonden. Eind vorig jaar zijn hiervoor de resultaten opgeleverd. Er zijn dwarsprofielen gemaakt van de hoogwatergeulen en zandhoogtekaarten. De volgende stap is het uitvoeren van karterend onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door bureau BAAC. Doorlooptijd van dit onderzoek is van 1 november 2013 tot 1 april 2014. Vanaf 18 november aanstaande wordt gestart met de grondonderzoeken. De betredingen zijn geregeld; daarnaast worden de betreffende eigenaren ongeveer 2 dagen van te voren geïnformeerd dat onderzoek op hun terrein gaat plaatsvinden. Na het karterend onderzoek, of indien mogelijk al gelijktijdig, start het waarderend onderzoek; afronding van dit onderzoek staat gepland najaar 2014. Het waarderend onderzoek geeft uitsluitsel over het al dan niet behoudenswaardig zijn van onderzochte archeologische vindplaatsen en leidt uiteindelijk tot de door het bevoegd gezag te nemen Selectiebesluiten.

Op basis van deze selectiebesluiten zal een overzichtskaart worden gemaakt met, op basis van de voorgenomen werkzaamheden, de status qua behoudenswaardigheid van de archeologie in de ondergrond. Als een locatie behoudenswaardig is betekent dit dat de archeologie in principe in de ondergrond behouden dient te blijven (behoud "in situ"), maar als de werkzaamheden de bodem zullen verstoren zal opgraving plaats moeten vinden (behoud "ex situ"). Locaties waar geen of archeologie van beperkte waarde aanwezig is zullen voor werkzaamheden worden vrijgegeven. Een tussenweg is "archeologische begeleiding": dan wordt beperkt toezicht gehouden, alleen als men tijdens het werk iets tegen komt wordt dat geregistreerd.

Met de overzichtskaart t.a.v. de behoudenswaardigheid inclusief de randvoorwaarden waarbinnen het project gerealiseerd moet worden gaat de aannemer aan de slag. Op plekken met behoudenswaardige archeologie heeft de aannemer de keus om of het plan aan te passen, mits passend binnen de gestelde randvoorwaarden, of de archeologische vindplaats(en) op te graven.

Desgevraagd geeft Martin aan dat de resultaten van de onderzoeken goed bruikbaar zal zijn als basis voor eventueel benodigd archeologisch onderzoek voor percelen grenzend aan het plangebied Ooijen-Wanssum. Vooraf kan echter niet aangegeven worden of het nu uit te voeren onderzoek voor dat doel voldoende is.

Marktbenadering en technische eisen en proces

Marcel geeft een toelichting op de stappen in het kader van de marktbenadering:

1. Opstellen vraagspecificatie door Projectbureau.
2. Plaatsen advertentie.
3. Maken van een selectie van een aantal aannemers.
4. Met de geselecteerde aannemers wordt de dialoog aangegaan.

5. Aanbieding van aannemers.
6. Keuze van de uiteindelijke aannemer die het plan gaat uitvoeren.

Op dit moment is het PB bezig met stap 1. De verkregen informatie uit de voorgaande periode wordt geïnventariseerd en aangevuld met de info die het PB momenteel ophaalt bij o.m. de belangengroepen. De inventarisatie van deze wensen, eisen en afspraken wordt voorgelegd aan de belangengroepen met de toetsvraag of het overzicht compleet is en of de eisen/afspraken juist geformuleerd zijn. De volgende stap is het door het PB uitvoeren van een integrale toets op haalbaarheid qua techniek, financiën en tijd e.a.. De uitkomst van deze integrale toets wordt daarna teruggekoppeld aan de belangengroepen zodat duidelijk is welke input meegaat in de uitvraag richting aannemer. Conform planning moet de vraagspecificatie in voorjaar 2014 gereed zijn. Bekeken wordt of de belangengroepen dan wel de klankbordgroep in het traject van gunning een rol gegeven kan worden. De vraag aan de belangengroep is vanuit de eigen sector aan te geven welke eisen/wensen zij belangrijk vinden om mee te nemen in de KlantEisSpecificatie. Naar aanleiding van een vraag van John Tobben wordt aangegeven dat dit zowel de uitvoeringsfase als de herinrichtingsfase betreft.

Communicatie met omgeving

Marcel geeft een korte toelichting op onderstaande soorten communicatie:

- Bouwcommunicatie:
 - Communicatie belanghebbenden
 - Afhandelen klachten
- Publiekscommunicatie:
 - Verstrekken informatie
 - Communiceren bij werkzaamheden
 - Evenementen

Met de aannemer worden ook afspraken gemaakt over de communicatie met de omgeving. Deze wensen/eisen gaat het PB ook inventariseren bij de belangengroepen zodat deze in de KlantEisSpecificatie kunnen worden opgenomen.

Vanuit de vergadering worden als aandachtspunt/eis meegegeven:

- Bereikbaarheid van de agrarische bedrijven tijdens de uitvoeringsfase (tbv aanvoer voer, ophalen melk e.d.).
- Adequaat inspelen/oplossen indien onverhoeds door de aannemer kabels en/of leidingen worden stuk getrokken tijdens de uitvoeringswerkzaamheden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de aannemer.

Procesafpraak:

- John organiseert een apart overleg met leden van de belangengroep om hierover door te praten. De uitkomsten hiervan worden uiterlijk einde van dit jaar toegestuurd naar het PB. **Actie: John Tobben**
- Zodra de eerste versie van het rapport met de inventarisatie van eisen/wensen beschikbaar is wordt een volgende vergadering met de belangengroep gepland met de toetsvraag of het overzicht compleet is c.q. de eisen/wensen correct geformuleerd zijn. De reeds door John per mail aangedragen punten worden hierin meegenomen. **Actie: PB**

Rondvraag

- Desgevraagd geeft Marcel aan dat de huidige planning voor de uitvoering van de werkzaamheden is start in 2015 met als einddatum 2020.
- Eventuele zorgen m.b.t. aankoop van percelen geeft **Thijs van Dijk** door aan het PB.

Vaststellen datum volgende vergadering

De volgende vergadering wordt begin volgend jaar gepland. Hiervoor volgt een uitnodiging per mail. Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.