

## Verslag vierde bijeenkomst belangengroep Milieu en Natuur

Datum: 25 februari 2014 van 17.30 tot 19.00 uur

Aanwezig: Marcel Tabbers, Erik Walboomers, Riny van Deursen en Marjan Gooren (allen vanuit Projectbureau Ooijen-Wanssum), Piet Weijers, Rene Rijpma, Thijs van Dijk, Age Bakker, Jac Neessen, Jan Droessen, Lenny Droessen, Ria Cornelissen, Hidde Hoetink (plv Bram Derickx), Twan Hoeijmakers, Jannie Vos

Afwezig: Marijke Lambriks en Bram Derickx

### Opening

Marcel heet iedereen van harte welkom tijdens de vierde bijeenkomst van de belangengroep Natuur en Milieu.

### Verslag vergadering 16 september 2013

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag wordt aandacht gevraagd voor onderstaande punten:

- Voorstel wordt gedaan om voor de motorcrossclub een vaste baan aan te leggen door het Broek nabij de Broekberg zodat de omgeving verder niet verstoord wordt en dit onderdeel kan worden van de natuur. De voorzitter van de motorclub wil dit voorstel met het Projectbureau bespreken.
- Tussen Projectbureau en de dassenwerkgroep heeft een separate bespreking plaatsgehouden rondom de dassenburchten en leefgebieden voor de das. Door John Lucassen wordt hiervan een verslag gemaakt. Afspraak: dit verslag wordt aan de belangengroep toegestuurd en voor de volgende vergadering van de belangengroep geagendeerd. **Actie: Marjan**

### Aanpak en planning

Door Marcel wordt de aanpak en nieuwe planning toegelicht. De komende maanden ligt de focus met name op de uitwerking van tien ontwerpissues, verwerking van de resultaten van de MER-onderzoeken en de vastlegging van de "stabiele scope".

Conform voorliggende planning worden de resultaten van de MER gelijktijdig met het PIP ter inzage gelegd. Binnen het projectbureau wordt de mogelijkheid bekeken of de resultaten van de MER eerder gecommuniceerd kunnen worden richting belangengroepen en dorpsraad; dit wordt aan de vergadering terug gemeld. **Actie: Marcel**

Het uitwerken van de ontwerpissues wordt gedaan in de vorm van een soort "pressure cooker" waarbij ontwerpteams, q-team en belanghebbenden in gezamenlijkheid aan de slag gaan. Qua planning ziet dit traject er als volgt uit:

- Vooraf: informeren en ophalen wensen van stakeholders (feb)
- INTERN: feitenonderzoek en veldbezoek (mrt/apr)
- EXTERN: ontwerpatelier op basis van voorstel (mei)
- INTERN: uitwerken resultaten ontwerpatelier (jun/aug) + terugkoppeling ontwerp oplossingen naar stakeholders
- EXTERN: terugkoppeling besluiten (sep)

Afspraak: voor aanvang van de ontwerpessies wordt een veldbezoek gepland met de dassenwerkgroep en een afspraak gepland voor het overbrengen van kennis aan RHDHV; zij moeten de gevolgen van de maatregelen voor de dassenburchten en fourageergebieden verder uitwerken binnen de natuurkaders. Hiervoor wordt een overleg gepland tussen John, RHDHV, Thijs, Piet en Jan **Actie: Erik**

Op een vraag van Jannie wordt aangegeven dat de in het veld uitgezette palen een visualisatie vormen van het toekomstige tracé van de rondweg zowel qua ligging als qua hoogte. Dit uitgezette tracé is de Voorkeursvariant (= de economische variant). In de MER zijn 3 alternatieven onderzocht: 1) een economische variant, 2) een leefbaarheidsvariant en 3) een natuurvariant. De economische variant raakt op enkele plekken de EHS.

### Inventarisatie wensen vanuit de belangengroep

Door het projectbureau is een inventarisatie gemaakt van de tot nu toe ontvangen klanteisen. Er zijn zo'n 700 'klanteisen' opgehaald uit reacties op het Richtingendocument, het Gebiedsplan en de NRD, tijdens inspraakavonden, uit bijeenkomsten met belangengroepen, via het initiatievenloket en uit persoonlijke gesprekken. De komende weken vindt een terugkoppeling plaats van deze wensen naar de omgeving. Daarna volgt een weging en verwerking van eisen door projectbureau en uiteindelijk een terugkoppeling naar de omgeving van het resultaat.

De door de belangengroep Natuur en Milieu ingediende KlantEisSpecificaties (KES) worden doorgesproken. De op/aanmerkingen zijn op het overzicht van het KES verwerkt (zie bijlage). Met onderstaande aanvullingen wordt het overzicht met KES door de vergadering als compleet bevonden.

Als aanvulling op de KES wordt vanuit de vergadering aangedragen:

- Aanleg van een jachthaven, recreatiestrand en –plaat nabij de camping Kasteel Ooijen wordt als onwenselijk gezien.
- Laagste punt op de landtong Ooijen faciliteren met een rustpunt/uitzichtpunt en plaatsing van een bankje.

- Voorkeur voor aanleg tracé provinciale rondweg zo ver mogelijk van het natuurgebied; geen doorsnijding van EHS; voorkeur voor verdiepte aanleg.
- Aandacht voor versterking van biodiversiteit in het gebied; voor welke soorten is het gebied geschikt en voor welke soorten is het gebied geschikt te maken.
- Moerasgebied (nabij kruising EHS met Venrayseweg) → mogelijkheid bekijken om deze gebieden te verbinden d.m.v. een ecotunnel.
- Plaatsen van struikgewas / bomen ter verfraaiing van de omgeving; maatregelen op een natuurlijke manier inpassen in natuur.
- De aanleg van hoogwatervluchtplaatsen voor dieren bij de Kooij.

#### **Communicatie met omgeving in het contract**

Door Marcel wordt een toelichting gegeven over de wijze communicatie met de omgeving in het contract. De aannemer heeft straks grofweg met drie vormen van communicatie te maken:

- Communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever
- Bouwcommunicatie
- Publiekscommunicatie

Er wordt nader ingezoomd op het onderdeel bouwcommunicatie. Bouwcommunicatie is communicatie over de werkzaamheden bedoeld voor doelgroepen die gevolgen ondervinden van de werkzaamheden. De doelgroepen zijn:

- direct belanghebbenden
- indirect belanghebbenden
- belangenbehartigers
- (vaar-)weggebruikers en beheerders

De doelstellingen van bouwcommunicatie zijn:

- waarborgen dat alle doelgroepen tijdig op de hoogte zijn van de werkzaamheden, directe gevolgen en alternatieven of oplossingen;
- waarborgen dat alle doelgroepen weten waar ze terecht kunnen met vragen en klachten en dat die naar tevredenheid worden afgehandeld;
- waarborgen dat alle doelgroepen weten waar ze terecht kunnen in geval van schade;
- waarborgen dat alle doelgroepen tevreden zijn over de communicatie van de opdrachtnemer.

Het proces van bouwcommunicatie zit er als volgt uit:

- Planning: uitvoeringsplan en communicatieplan, afstemmen met belangengroepen en rekening houden met speciale doelgroepen;
- Vooraankondiging: 6 weken van te voren;
- Aankondiging: per brief + plaatsing van omleidingsborden;
- Beschikbaar na aankondiging: vragen, klachten, schades
- Afhandeling van klachten en schades: procedures, afstemming met opdrachtgever, klachten en schaderegister

Marcel meldt dat de notitie wordt aangevuld met het instellen van een geschillencommissie bij eventuele onenigheid tussen particulier en aannemer.

Vanuit de vergadering wordt aandacht gevraagd voor:

- Inrichten van een infokantoor met één vast aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen met vragen, klachten of voor uitleg over werkzaamheden en andere info.
- Borgen dat aannemer gaat acteren volgens de plannen en op de juiste wijze blijft communiceren met omgeving en belangengroepen. Opdrachtgever moet hierop toezien. Desgevraagd wordt door Erik aangegeven dat het mogelijk is om een opdrachtnemer sancties op te leggen als niet aan gemaakte afspraken wordt voldaan.

#### **Rondvraag en vaststellen datum volgende vergadering**

Op een vraag van Jannie m.b.t. de fietsroutes wordt aangegeven dat er door het Projectbureau een voorstel voor een routestructuur is uitgewerkt. Dit voorstel wordt besproken in de belangengroep Recreatie en Toerisme. Vanuit het PB is John Lucassen het aanspreekpunt; hem zal worden gevraagd de belangen vanuit Natuur en Milieu hierin mee te nemen. **Actie: Marcel**

Door Jannie wordt als verzoek neergelegd de aanleg van een parallelstructuur goed te overwegen en alleen daar aan te leggen waar echt noodzakelijk. Als aandachtspunt wordt meegegeven het samenkomen van verkeersstromen op de rotonde.

Door Rene wordt de suggestie gedaan de klankbordgroep een rol te geven in de klachtenafhandeling.

Als datum voor de volgende vergadering wordt voorgesteld: donderdag 24 april 2014 om 17.30 uur op het Projectbureau in Meerlo.

Verder niets meer aan de orde zijnde sluit Marcel de vergadering.